

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J31H03000180008

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI 2^ FASE

NPP 0258 - GRONDA MERCI DI ROMA CINTURA NORD

TRATTA: VIGNA CLARA – TOR DI QUINTO

CANTIERIZZAZIONE

Programma Lavori

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NR4E 12 R 53 PH CA0000 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione per CSLPP	L.Caronte	Febbraio 2022	L.Caronte	Febbraio 2022	T. Paoletti	Febbraio 2022
B	Emissione esecutiva	L.Caronte	Marzo 2022	L.Caronte	Marzo 2022	T. Paoletti	Marzo 2022

ITALFERR S.p.A.
U.O. Architettura Ambiente e Territorio
Cantierizzazione e Infrastrutture
Dott. Ing. Stefano Maccari
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
n. A19935

File: NR4E12R53PHCA0000001B

n.Elab: 1

ID	Nome attività	Durata (g.n.c.)	2		3				4				5				6				7				8				9										
			T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1										
1	CONSEGNA PRESTAZIONI LOTTO 1.A	0 g																																					
2	PFTE CINTURA NORD ROMA LOTTO 1.A	670 g																																					
52	ATTIVAZIONE FASE FUNZIONALE 1.A	0 g																																					
53	PFTE CINTURA NORD ROMA LOTTO 1.B	1125 g																																					
54	CONSEGNA PRESTAZIONI LOTTO 1.B	0 g																																					
55	LOTTO 1.B	975 g																																					
56	PE+VPE x ATT. PROP. + ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	210 g																																					
57	PE+VPE+Odl	210 g																																					
58	PE+VPE x ATT. PROP.	90 g																																					
59	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (Attività propedeutiche (progetto di dettaglio, cantierizzazione, autorizzazione subbappalti, qualifica impianti e materiali, risoluzione interferenze sottoservizi, ecc... per avvio lavori)	120 g																																					
60	OOC/AM/TE/IS - Deviazione provvisoria linea Cotral / lato Roma - interruzione linea di circa 30-45 gg; indisponibilità fermata di 60-90 gg	90 g																																					
61	CONSEGNA LAVORI 1.B	0 g																																					
62	LOTTO 1.B	765 g																																					
63	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	765 g																																					
64	OPERE EXTRA LINEA	120 g																																					
67	OPERE DI LINEA	650 g																																					
98	AM/TE/IS - Deviazione linea Cotral in posizione definitiva - realizzazione parte non interferente con l'esercizio in IPO	70 g																																					
99	CVT, ANSF, ecc.	150 g																																					
100	Switch OFF con interruzione della linea di 7 gg e successiva Attivazione Linea Cotral in posizione definitiva	7 g																																					
101	SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA + TE + IS (Appalto Multidisciplinare)	115 g																																					
105	FINE LAVORI LOTTO 1.B	0 g																																					
106	CVT, ANSF, ecc.	150 g																																					
107	ATTIVAZIONE FASE FUNZIONALE 1.B	0 g																																					
108	CONSEGNA PRESTAZIONI LOTTO 2	0 g																																					
109	PFTE CINTURA NORD ROMA LOTTO 2	1770 g																																					
181	ATTIVAZIONE FASE FUNZIONALE 2	0 g																																					

◆ ATTIVAZIONE FASE FUNZIONALE 2