

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

**NPP 0258 – GRONDA MERCI DI ROMA
GRONDA MERCI DI ROMA CINTURA NORD
LOTTO 2.1 – TOR DI QUINTO-VAL D'ALA**

CANTIERIZZAZIONE

Programma Lavori

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NR4E 21 R 53 PH CA0000 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Aut. Aut. Data
A	Emissione Esecutiva	L. Camilli	Luglio 2021	L. Caronte	Luglio 2021	T. Paoletti	Luglio 2021	
B	Emissione Esecutiva	L. Caronte	Marzo 2022	L. Caronte	Marzo 2022	T. Paoletti	Marzo 2022	

ITALFERR S.p.A.
U.O. Architettura Ambiente e Territorio
Cantierizzazione e Assistenza Sottoservizi
Dott. Ing. Stefano Maccari
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
n. A 19935

File: NR4E21R53PHCA000001B.doc

n. Elab

ID	Nome attività	Durata (g.n.c.)	2		3				4				5				6				7				8				9
			T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
1	CONSEGNA PRESTAZIONI LOTTO 1.A	0 g			◆																								
2	PFTE CINTURA NORD ROMA LOTTO 1.A	670 g			◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	
52	ATTIVAZIONE FASE FUNZIONALE 1.A	0 g								◆																			
53	CONSEGNA PRESTAZIONI LOTTO 1.B	0 g								◆																			
54	PFTE CINTURA NORD ROMA LOTTO 1.B	1125 g								◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	
107	ATTIVAZIONE FASE FUNZIONALE 1.B	0 g																											
108	PFTE CINTURA NORD ROMA LOTTO 2	1770 g									◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	
109	CONSEGNA PRESTAZIONI LOTTO 2	0 g								◆																			
110	LOTTO 2	1620 g																											
111	PE+VPE x ATT. PROP. + ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	210 g								▼																			
112	PE+VPE+Odi	210 g								▼																			
113	PE+VPE x ATT. PROP.	90 g								▼																			
114	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (Attività propedeutiche (progetto di dettaglio, cantierizzazione, autorizzazione subappalti, qualifica impianti e materiali, risoluzione interferenze sottoservizi, ecc... per avvio lavori)	120 g								▼																			
115	CONSEGNA LAVORI LOTTO 2	0 g								◆																			
116	LOTTO 2	1410 g																											
117	LOTTO 2 - ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	1410 g																											
118	OPERE DI LINEA - LOTTO 2	1100 g																											
173	SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA + TE + IS (Appalto Multisciplinare)	670 g																											
179	FINE LAVORI LOTTO 2	0 g																											
180	CVT, ANSF, ecc.	150 g																											
181	ATTIVAZIONE FASE FUNZIONALE 2	0 g																											

◆ ATTIVAZIONE FASE FUNZIONALE 2